



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (บ้านหนองม่วง-คำขี้ก้นนอก)	๑๕๐,๐๐๐							√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ (จากบ้านหนองม่วง-บ้านดอนเตี๋ย)	๑๐๐,๐๐๐							√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (เส้นฟาร์มไม้-แยกป่าช้า)	๕๐,๐๐๐							√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้านนาสะอาด - บ้านนาโฮยพอง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๗๐,๐๐๐						√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สามแยกป่าช้าไปโรงสวรรค - บ้านนาขอมรงค์ (นาหว่า) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๕๖,๐๐๐						√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างขุดเจาะสูบน้ำอุปโภค-บริโภค	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนาโฮยพอง-หนองไผ่)	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (สายสี่แยกบ้านนาขอมรงค์-บ้านนาขุมหิน สิงห์สิทธิ์)	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อาค.นาสะอาด	๒๕๐,๐๐๐			๒๕๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของสำนักงาน อบต.นาสะอาด	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกลำห้วย (ขุดลอกคลองโนนนาเกลือ-ท่าแห)	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๔	ขยายบริการ (น้ำวัด - นานาขอมรงค์)	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐						√		กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายสามแยกนาขอมรงค์-สามแยกหนองม่วง)	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ (สายนาขอมรงค์-สามแยกป่าช้า)	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงรั้วชุมชนแก้วภาพ	๒๕๐,๐๐๐			๒๕๐,๐๐๐	๐			√		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๘	โครงการปรับปรุงห้องทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓			๒๓ มี.ค. - ๒๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำปฎิบัติ หรือเผ่าปัด จากบ้านบางสอง - บ้านนาขยู่เย็น โทร์ทิพย์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางประมว - ป่าช้า (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นโรงเรียนบ้านนาสะอาด-บ้านนาทองสา (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐						✓		๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานสวน - คลองน้ำพาน (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านบางนงนุช - นาหิน (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๐๐,๐๐๐						✓		๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นบ้านนางพิตติ - สามแยกบ้านนาขยู่เย็น หนองสา (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐						✓		๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างโคมเหล็กถนนประสมศรี (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต - บ้านนาขยู่เย็น (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางวันคำ - บ้านนาขยู่เย็น สิ้นสุด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔๘	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหัววังขอน (จ่ายขาดเงินสะสม)	๖๕,๐๐๐							✓		กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเกรียงศักดิ์ - บ้านนางดลญา (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกนาขยู่เย็น - บ่อขยู่ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๐๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไป่รงคอม - นานายังมิตร (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางตั้งมี - ที่พักสงฆ์ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๐,๐๐๐				๕๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (ไป่รงคอม - นานายังมิตร) (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๐,๐๐๐				๕๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาขยู่เย็น - วัดบ้านนาขยู่เย็น (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำดื่มที่พัฒนาเด็กเล็ก (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๐,๐๐๐				๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๖	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.นาสะอาด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๕,๐๐๐			๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.นาสะอาด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๐,๐๐๐							✓		กองช่าง
๓๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านนาพัว - บ้านโปร่งสวรรค์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓,๙๓๖,๐๐๐			๒,๐๙๐,๐๐๐			✓		๑๒ ก.ย. - ๓๑ พ.ย. ๖๕	กองช่าง
รวม	๓๙ โครงการ	๑๒,๖๒๖,๐๐๐	๗๐๒,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๘,๕๖๕,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	"	"	"		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม ให้ความสำคัญพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม											
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๖๐๙,๖๐๐		๓๑๕,๐๐๐	๓,๒๙๔,๖๐๐	๒๘๖,๑๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕๖๐,๖๐๐		๑๕,๐๐๐	๕๔๕,๖๐๐	๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ
๓	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	๖๐,๐๐๐			๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐			๓๕,๐๐๐	๐	✓			๓๓ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗,๐๐๐		๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑,๕๖๐	✓			๑๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๐			✓		กองการศึกษาฯ
๗	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๐			✓		กองการศึกษาฯ
๘	โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (นิทาน)	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๐			✓		กองการศึกษาฯ
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพของปากและฟันเด็ก	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๖,๓๓๖			๔๓๖,๓๓๖	๑๘๗,๒๗๓	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๑	เผื่อสำรองและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	๐			✓		กองการศึกษาฯ
๑๒	เยี่ยมบ้านนักเรียน	๓,๐๐๐			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑๘๑,๐๐๐			๑๘๑,๐๐๐	๑๖๓,๑๕๗	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๑๒๐,๐๐๐			๑๒๐,๐๐๐	๑๘๐	✓			๓ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ						อุปสรรคการศึกษาเงินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๖	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.มาเสฮาด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐			๕๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาเสฮาด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๙,๐๐๐			๒๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.มาเสฮาด (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๐,๐๐๐								✓		กองช่าง
๓๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านนาพัว - บ้านโป่งสวรรค์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓,๙๓๖,๐๐๐			๒,๐๙๖,๐๐๐			✓			๑๒ ก.ย. - ๑๓ พ.ย. ๖๕	กองช่าง
รวม	๓๙ โครงการ	๑๒,๖๒๖,๐๐๐	๑,๐๒๒,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๘,๕๖๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-		-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ						สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้นำไปดำเนินการ			
๑๖	โครงการร่วมสนับสนุนงบประมาณประเพณีของดีอำเภอศรีสงคราม	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		๙๕,๐๐๐	๐	✓			๒๖ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๐	✓			๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๑๘	โครงการวันผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐		๓๒,๕๐๐	๒๗,๖๐๐	๐	✓			๑๓ มี.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๑๙	โครงการกีฬาชุมชนกลุ่มอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐		๓๐,๕๕๐		๒๙,๑๖๐			✓		กองสวัสดิการฯ	
๒๐	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)		๑๕,๐๐๐			๑๔,๕๕๕	✓			๑๖ - ๒๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒๑	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง					๑๔,๖๓๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศรมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณมิ่งขวัญรัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐			๒๕,๒๗๐	๐	✓			๓๐ มี.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๒๓	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และพื้นที่เพาะปลูกสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	๒๐,๐๐๐	๕,๓๒๐		๒๕,๒๗๐	๐	✓				สำนักป่าสัตว์	
๒๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด	๑,๕๐๐	๓๐๐			๒,๒๐๐			✓		สำนักป่าสัตว์	
๒๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๒๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๒๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๒๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๒๙	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๓๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๓๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
๓๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านนาสะอาด	๒๐,๐๐๐				๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักป่าสัตว์	
รวม	๓๑ โครงการ	๒,๓๑๑,๕๓๖	๓๖,๕๒๐	๒๔๕,๒๕๐	๕,๙๕๐,๐๒๓	๕๕๒,๕๕๕	-	-	-			

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเสริมความเข้มแข็ง มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน												
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๖,๐๐๐		๓,๕๐๐	๔,๑๐๐	๐	✓			๒๗ ต.ค. ๖๗ - ๕ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐			๑,๑๓๐	๔,๘๓๐	✓			๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการบรรณกิจต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐			๓๕๐	๔,๖๕๐	✓			๒๖ มี.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๐,๐๐๐			๓,๕๕๐	๖,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๒๗,๐๐๐	-	๑,๙๐๐	๙,๒๐๐	๑๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน												
๑	โครงการกำจัดขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒๕,๙๕๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐			๓๖๐	๙,๖๔๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๕๐,๓๖๐	๙,๖๔๐	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล												
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	๒๖๐,๐๐๐		๒๕๓,๙๐๐		๖,๑๐๐					✓	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐			๓,๕๙๐	๑๖,๔๑๐	✓			๒๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	ประชุมประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		๙,๒๒๐	๗๘๐	๐	✓			๙ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒,๐๐๐			๓๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๖	โครงการรณรงค์วันตระหนักการก่อตั้งเมืองอุดรธานี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๑๕,๐๐๐		๑๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งหรือการทำประชามติต่างๆ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	๔๐,๐๐๐		๓๓,๔๕๑	๖,๕๔๙	✓			๒๗ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๗ โครงการ	๓๕๒,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๒๘๐,๕๖๑	๖๐,๘๓๙	๕๕,๖๒๐	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	๘๓ โครงการ	๑๙,๓๒๖,๘๓๖	๓๖,๙๒๐	๒๕,๕๒๐	๑๕,๖๕๕,๐๕๐	๒,๓๓๓,๖๖๕	-	-	-	-	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ						สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ค่าเงินการเสร็จสิ้น	ค่าเงินการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		

ศูนย์กัลปพฤกษ์ที่มีการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ						สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมรถเข็นไฟฟ้า (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒,๕๐๐,๐๐๐						✓			๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักงานปลัด
๒	เพื่อจัดซื้อรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง ๓๕๐ นิ้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๔,๑๐๐			๒๔,๑๐๐	๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักงานปลัด
๓	เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๖,๕๐๐			๒๖,๕๐๐	๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักงานปลัด
๔	เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๓ เครื่อง (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักงานปลัด
๕	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา จำนวน ๑๖ ชุด/โต๊ะ ๓,๒๕๐ บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๒,๐๐๐			๕๒,๐๐๐	๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักงานปลัด
รวม	๕ โครงการ	๒,๖๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๔,๐๐๐	๐	"	"			-	-
รวมทั้งสิ้น	๕ โครงการ	๒,๖๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๔,๐๐๐	๐	"	"			-	-